

## Sigrun Øyre Gundersen

---

**Fra:** Øivind Johansen  
**Sendt:** 7. oktober 2013 16:01  
**Til:** Sigrun Øyre Gundersen  
**Kopi:** Walter Haugland (walterh03@gmail.com)  
**Emne:** SV: Dælenenga kunstgressbane - undervarmeanlegget

Hei igjen,

Som du sikkert har sett ligger vi etter framdriftsplanen.

Til tross for hva som var lovet, valgte installatørene fra den nederlandske leverandøren av undervarmeanlegget å begynne på Ullern kunstgressbane, som skal ha et anlegg tilsvarende Dælenenga. Forberedelsene startet på Dælenenga i dag, og hvis alt går som lovet og planlagt, skal installatørene begynne sitt arbeid på Dælenenga i morgen. Da har de arbeid ut inneværende uke. Etter at det er lagt ut et sandlag over «varmetrådene», må overflaten planeres før kunstgresset skal legges, og det må gjøres tilpasninger mot ytterkantene. Dette arbeidet planlegges utført mandag 14. og tirsdag 15. oktober. Dersom alt går som forutsatt, kan muligens utlegging av kunstgresset påbegynnes onsdag 16./torsdag 17. oktober. Hvis vært holder seg slik det har vært i ukesvis, vil leggingen av kunstgresset ta 5 – 6 dager.

Hvis alt går som beskrevet over, vil arbeidet være gjennomført i løpet av uke 41, 42 og 43; altså en uke forsinket sammenlignet med opprinnelig framdriftsplan.

Med vennlig hilsen

**Øivind Johansen**  
sjefslandskapsarkitekt  
Seksjon bygg og anlegg  
Investeringsavdelingen  
Divisjon utvikling  
Bymiljøetaten  
Oslo kommune

Tlf dir: 916 73 821  
Sentralbord: 02 180

[www.oslo.kommune.no](http://www.oslo.kommune.no)

**Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må**

---

**Fra:** Sigrun Øyre Gundersen  
**Sendt:** 7. oktober 2013 15:09  
**Til:** Øivind Johansen  
**Kopi:** Tage Guldvog  
**Emne:** RE: Dælenenga kunstgressbane - undervarmeanlegget

Hei

Hvordan ligger dere an med framdriftsplanen for uke 40, 41 og 42?

Med vennlig hilsen

**Sigrun Øyre Gundersen**  
Sekretær OMK  
bydel Grünerløkka  
Oslo kommune

Telefon dir.: 23 42 26 21  
Mobil: 908 03 392  
Sentralbord: 02180

[www.oslo.kommune.no](http://www.oslo.kommune.no)



**Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må**

---

**From:** Øivind Johansen  
**Sent:** Monday, September 16, 2013 11:33 AM  
**To:** Heidi Larssen  
**Cc:** Roy Birger Evensen; Solveig W Renestøl; Anne Dybevold; Sigrun Øyre Gundersen  
**Subject:** Dælenenga kunstgressbane - undervarmeanlegget

Heidi Larssen,

Viser til din e-henvendelse datert 9.09.2013 til Hans Edvardsen som jeg har fått i oppgave å besvare.

Til din informasjon har jeg hatt kontakt med Sigrun Øyre Gundersen som fikk en statusrapport av meg 5.09.2013. For en noe mer detaljert orientering viser jeg til denne.

Den skjematiske framdriftsplanen for utbedringsarbeidene er slik:

- Uke 40: Levering og utlegging av «varmetråder», montering og utlegging av sandlag (varmemagasin og beskyttelse av «varmetrådene»).
- Uke 41: Planering og valsing av sandlaget, utlegging av kunstgresset, liming av skjøter.
- Uke 42: Oppmerking og innfylling av sand og granulat.

Vi har i flere uker forsøkt å få den nederlandske leverandøren av undervarmeanlegget til å framskynde arbeidet. Dessverre lykkes vi bare med produksjonen av «varmetrådene». Jeg har fått bekreftet at de nederlandske montørene kommer uke 40 (mandag 30. september).

Framdriftsplanen forutsetter selvfølgelig at det nederlandske firmaet holder ord, og at værforholdene i oktober blir slik at kunstgressinstallasjonen kan skje uten forsinkelser (nedbør og temperatur).

Med vennlig hilsen

**Øivind Johansen**  
sjefslandskapsarkitekt  
Seksjon bygg og anlegg  
Investeringsavdelingen  
Divisjon utvikling  
Bymiljøetaten  
Oslo kommune

Tlf dir: 916 73 821  
Sentralbord: 02 180

[www.oslo.kommune.no](http://www.oslo.kommune.no)

**Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må**