

Fredrik Sjøli

Fra: Lise Olsen
Sendt: 16. september 2013 13:11
Til: Marius H. Sørensen-Sjømæling ; Anders Nygaard; André Munkvold (munkvold@outlook.com); aneelida@gmail.com; Anita Wold; Camilla Verdich; Eivind Lorentz Nitter (enitter@gmail.com); Finn Arne Bovim; Fredrik Bjerch-Andresen; Halvor Frihagen; Harald Steinsrud (steinsr@online.no); Heidi Larssen; Heidi Lunde; Henny Wanda Paulsen; Ida K. Berg-Johnsen (Ida.Berg-Johnsen@oslobystyre.no); Ingrid Grundt (ingridg63@gmail.com); Jarl Alnæs; Jens E Lange (jensel@hotmail.no); Karianne Hansen Heien (karianneheien@hotmail.com); Knut Tvedten; Magnus Worren (mokworren@gmail.com); Mari Røsjø (marirosjo@gmail.com); Olav Holger Næss (olavnaess@gmail.com); ostvold.per@gmail.com; Patrik Sahlstrøm; Pia Laihinen; Raena Aslam (raena@inkludi.no); Ragnhild Monclair; Sara Michelle Wiik; Signe R. Sæbø (signesabo@gmail.com); Stig Tollefsen (bu@stigto.cotse.net); sunniva.eidsvoll@gmail.com; Svein Eilertsen; Tage Guldvog; Torgeir Fjeld; Torstein Lindstad; Ulf Granli; Veronica Bruce; Wenche Olafsen; Øyvind Henriksen
Kopi: Fredrik Sjøli
Emne: Dælenenga kunstgressbane - undervarmeanlegget

AU etterlyste på møtet 11. september oppdatert informasjon til BU vedrørende Dælenenga kunstgressbane.

Under følger svar fra Bymiljøetaten på bydelsdirektørens henvendelse, samt statusrapport av 05.09.2013 sendt til Sigrun Øyre Gundersen, sekretær OMK.

Med vennlig hilsen

Lise Olsen
sekretær, bydelsutvalget
Bydel Grünerløkka
Oslo kommune

Telefon dir.: 23 42 26 60
Mobil: 976 24 587
Sentralbord: 02 180

www.bga.oslo.kommune.no



Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må

From: Heidi Larssen
Sent: Monday, September 16, 2013 12:50 PM
To: Lise Olsen
Subject: Fwd: Dælenenga kunstgressbane - undervarmeanlegget

Fra: Øivind Johansen <oivind.johansen@bym.oslo.kommune.no>
Dato: 16. september 2013 11:33:09 GMT+02:00
Til: Heidi Larssen <heidi.larssen@bga.oslo.kommune.no>
Kopi: Roy Birger Evensen <roy.birger.evensen@bym.oslo.kommune.no>, Solveig W Renestøl <solveig.renestol@bym.oslo.kommune.no>, Anne Dybevold <anne.dybevold@bym.oslo.kommune.no>, Sigrun Øyre Gundersen

[<sigrun.oyre.gundersen@bga.oslo.kommune.no>](mailto:sigrun.oyre.gundersen@bga.oslo.kommune.no)

Emne: Dælenenga kunstgressbane - undervarmeanlegget

Heidi Larssen,

Viser til din e-henvendelse datert 9.09.2013 til Hans Edvardsen som jeg har fått i oppgave å besvare.

Til din informasjon har jeg hatt kontakt med Sigrun Øyre Gundersen som fikk en statusrapport av meg 5.09.2013. For en noe mer detaljert orientering viser jeg til denne.

Den skjematiske framdriftsplanen for utbedringsarbeidene er slik:

- Uke 40: Levering og utlegging av «varmetråder», montering og utlegging av sandlag (varmemagasin og beskyttelse av «varmetrådene»).
- Uke 41: Planering og valsing av sandlaget, utlegging av kunstgresset, liming av skjøter.
- Uke 42: Oppmerking og innfylling av sand og granulat.

Vi har i flere uker forsøkt å få den nederlandske leverandøren av undervarmeanlegget til å framskynde arbeidet. Dessverre lykkes vi bare med produksjonen av «varmetrådene». Jeg har fått bekreftet at de nederlandske montørene kommer uke 40 (mandag 30. september). Framdriftsplanen forutsetter selvfølgelig at det nederlandske firmaet holder ord, og at værforholdene i oktober blir slik at kunstgressinstallasjonen kan skje uten forsinkelser (nedbør og temperatur).

Med vennlig hilsen

Øivind Johansen
sjefslandskapsarkitekt
Seksjon bygg og anlegg
Investeringsavdelingen
Divisjon utvikling
Bymiljøetaten
Oslo kommune

Tlf dir: 916 73 821
Sentralbord: 02 180

www.oslo.kommune.no

Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må

From: Øivind Johansen

Sent: Thursday, September 05, 2013 8:51 AM

To: Sigrun Øyre Gundersen

Cc: Walter Haugland (walterh03@gmail.com); Anne Dybevoll; Martin Sletten Løvik; Per Øien

Subject: SV: Dælenenga kunstgress

Sigrun Øyre Gundersen,

Kortfattet er status for undervarmeanlegget slik:

- Som kjent ble kunstgresset fra 1997 erstattet med et nytt kunstgressdekke som var klart til bruk like etter skolestart i august 2011.
- Dessverre har vi ikke fått undervarmeanlegget til å virke som forutsatt; verken vinteren 2011/2012 eller 2012/2013. (Den norske leverandøren gikk konkurs på nyåret 2012, og det gjorde ikke situasjonen enklere.)
- Etter undersøkelser, forsøk og drøftinger ble det før sommerferien i år konkludert med at det eksisterende kunstgresset måtte tas av for å legge ut et ca. 10 cm tykt sandlag som varmemagasin og beskyttelse over rørene.

- Kunstgresset ble rullet av i uke 28-29. Resultatet var nedslående. En stor andel av de i alt 576 «varmetrådene» hadde fulgt med under opprullingen/demonteringen av kunstgresset. Grunnentreprenøren verken kunne eller ville derfor legge ut sandlaget før «varmetrådene» var kontrollert.
- Mandag 29. juli fikk vi avtalt at en ingeniør fra den nederlandske produsenten av undervarmeanlegget skulle komme til Oslo onsdag 2. august for å kontrollere «varmetrådene».
- Rapporten fra denne kontrollen forelå fredag 2. august, og den var ikke morsom lesing. P.g.a. situasjonen på banen, og at en så stor andel av «varmetrådene» har brudd, anbefalte leverandøren å skifte samtlige «varmetråder».
- Rapporten ble gjennomgått i et møte mandag 5. august med grunnentreprenøren. Etter en intern drøfting i Bymiljøetaten ba vi dagen etter om et formelt tilbud på utskifting av «varmetrådene».
- Pristilbudet ble mottatt 14. august, og arbeidet ble satt i bestilling dagen etter.
- Etter planen skal de nye «varmetrådene» leveres i løpet av uke 36-2013.
- Den nederlandske leverandøren har sagt at installasjonen kan påbegynnes mandag 30. september. Vi arbeider for å få framskyndet dette, men har foreløpig ikke fått en avklaring på vår anmodning.
- Varmeleverandøren har sagt at hans arbeid vil ta en uke. Deretter kommer utlegging av sandlaget og remontering av kunstgresset, som jeg antar kan gjennomføres i løpet av en to ukers periode.

For ordens skyld opplyses at Bymiljøetatens kontaktperson i Grüner Fotball (Walter Haugland) er holdt løpende informert. Han er også kjent med situasjonen og løsningen som er beskrevet over.

Med vennlig hilsen

Øivind Johansen
sjefslandskapsarkitekt
Seksjon bygg og anlegg
Investeringsavdelingen
Divisjon utvikling
Bymiljøetaten
Oslo kommune

Tlf dir: 916 73 821
Sentralbord: 02 180

www.oslo.kommune.no

Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må