



Bydel Grünerløkka  
Postboks 2128 Grünerløkka  
0505 OSLO

Dato: 23.09.2014

Deres ref.:

Vår ref.: 14/08885-24

Saksbeh.: Mari Svolsbru

Arkivkode: 617

Org. enhet: Trafikkstyringsseksjonen

## FREMDRIFT PÅ PRØVEPROSJEKT I THORVALD MEYERS GATE

Bymiljøetaten ønsker med dette brevet å varsle en utsettelse av tiltakene i Thorvald Meyers gate til våren 2015. Stort arbeidspress i prosjektet gjør at vi også har behov for å utsette avtalt orientering om prosjektet i bydelsutvalget til 6. november.

Årsaken til utsettelsen av gjennomføring er at fremdriften i prosjektet ikke har gått etter forventet tidsplan høsten 2014. Avklaringer og formelle prosesser tar lengre tid en forutsatt slik at første mulige gjennomføringstidspunkt forskyves inn i vinterhalvåret. Gjennomføring av tiltaket på vinterstid er ikke ønskelig og en bedre løsning er derfor å utsette tiltaket til våren 2015.

Pågående underveisevaluering fra Thereses gate viser at brukermedvirkningsprosess i forkant av fjerning av gateparkering har vært ønsket fra nærmiljøet. For å kunne oppnå målsetningene i prosjektet Sceneskift er det viktig å kunne gjennomføre brukermedvirkning i forkant av alle tiltakene. Planleggingsprosessen og forberedende arbeider som må være på plass før tiltaket kan gjennomføres har tatt lengere tid enn planlagt. Dette påvirker opptakstidspunkt for brukermedvirkningen, og dermed også gjennomføringstidspunkt for tiltakene. I tillegg er vintertid er et ugunstig tidspunkt å iverksette tiltak som har en effekt på bruken av byrom for opphold. Dette skyldes at fjerningen av gateparkering ikke vil kunne sammenfalle i tid med trivselstiltakene for opphold og byliv som gjennomføres av prosjektet Sceneskift. Slike tiltak kan først gjennomføres til våren. Alternativet er at prosjektet Kraftfulle fremkommelighetstiltak fjerner parkeringen uten at Sceneskift får startet gjennomføringen av sine bylivstiltak. Dette gav negative konsekvenser i Thereses gate.

Bymiljøetaten har derfor konkludert med at utsettelse til våren 2015 vil gi store fordeler for gjennomføringen av prosjektet. Dette gir tilstrekkelig med tid til en grundig brukermedvirkningsprosess i forkant av tiltakene, og en økt sannsynlighet for at designet løsning har god forankring i lokale ønsker og behov.

Tidspresset i prosjektet er nå såpass stort at vi ønsker å utsette vår orientering om prosjektet i Bydelsutvalget til neste møte 6. november. Vi anmoder om bekreftelse på at en orientering om planene for prosjektet denne datoen er ønsket av bydelsutvalget. Bymiljøetaten beklager ulempene for bydelen ved denne utsettelsen og håper på en god dialog videre.

**Bymiljøetaten**

Besøksadresse:  
Hollendergata 5  
Postadresse:  
Postboks 9336 Grønland  
0135 OSLO

Telefon: 02 180  
Telefaks: 23 48 20 01

E-post: [postmottak@bym.oslo.kommune.no](mailto:postmottak@bym.oslo.kommune.no)  
Internett: [www.bym.oslo.kommune.no](http://www.bym.oslo.kommune.no)

Bankgiro: 1315.01.03376  
Org.nr: NO 996 922 766

Med vennlig hilsen

Anette Bjerke  
avdelingsdirektør  
**Godkjent elektronisk**

Mari Svolsbru  
avdelingsingeniør